

①墜落転落

歩行中に誤って建設中の水路に転落

発生状況



作業終了後の暗がりの中を更衣室へ向かう途中、通路をそれて工場敷地内にある建設中の水路に転落した

原因

- ✓ 水路周辺の工事区画の警戒柵が不完全のまま放置されていた。夜間照明もなかった
- ✓ 正規の通路を通らなかった
- ✓ 水路建設業者と造船所との安全所掌が不明確で、安全管理が不十分だった



防止対策

- ✓ 設備工事における警戒柵の設置および危険箇所の表示
- ✓ 決められた通路を通行するよう指導徹底する
- ✓ 設備工事では業者との安全所掌範囲を明確にし、警戒柵、照明等の安全設備を確保する



POINT!

設備工事の安全管理は所掌範囲を明確に！



DATA

発生年月日
2011.06.06

発生場所	作業名・作業内容	死傷病名	職種	外業鉄工職
設備工事現場	構内移動中	溺死	社/協	協力員
			年齢	46才
			経験年数	1年6ヶ月

